

АКТ

о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56, заключенного с ООО «Территория детства», на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей»

г. Тарко-Сале

« 22 » ноября 2019 г.

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 74-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 200-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения Частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей», проведена плановая проверка по исполнению ООО «Территория детства» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56.

Проверка проводилась начальником производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Рожковым А.В. и генеральным директором ООО «Территория детства» Шендерманом А.Л.

Цель: Контроль за соблюдением ООО «Территория детства» сроков проектирования, соответствие заданию на проектирование проектно-сметной документации объекта образования «Детский сад на 240 мест в г.Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/56.


Проведены работы в следующем объеме:

На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «Территория детства» условий соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) получено:

- положительное заключение № 89-1-1-3-013650-2019 от 05.06.19 г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий, на основании которого выдано разрешение на строительство № 89-RU89503104-013-2019 от 10.06.19 г.;
- положительное заключение № 89-1-0530-19 от 25.11.19 г. по проверке достоверности определения сметной стоимости.

Согласно п. 1 Распоряжения № 181-РГ от 22 ноября 2019 г. Главы Пуровского района, касающегося изменения срока осуществления Проектирования, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении проектно-сметной документации с 245 календарных дней на 260 календарных дня (05.12.19 г.) с даты заключения (21.03.2019 г.) Соглашения выполнил.

Начальник отдела ПТО
МКУ «КСиА Пуровского района»


А.В. Рожков

Генеральный директор
ООО «Территория детства»


А.Л. Шендерман