

АКТ
о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019г. № 09/54,
заключенного с ООО «РГС ПАРТНЕР 3», на проектирование, строительство, техническое
обслуживание объекта образования
«Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район»

г. Тарко-Сале

« 05 » сентября 2019

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 75-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 201-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе, Пуровский район» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район», проведена плановая проверка по исполнению ООО «РГС ПАРТНЕР 3» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/54.

Проверка проводилась начальником отдела технического надзора муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Парфеновой В.Г. и уполномоченным лицом ООО «РГС ПАРТНЕР 3» Никоноровым С.В.

Цель: Контроль за соблюдением ООО «РГС ПАРТНЕР 3» сроков строительства, соответствие заданию на строительство объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/54.

Проведены работы в следующем объеме:

На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «РГС ПАРТНЕР 3» условий соглашения от 21.03.2019 г. № 09/54 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) выполнено:

- Свайное основание -100%;
- Устройство ростверка -100%;
- Стены подвала – 100%;
- Утепление стен подвала и гидроизоляция -90%;
- Кирпичная кладка стен 1 этажа – 100%;
- Перекрытие 1 этажа -100%;
- Кирпичная кладка 2 этажа-100%;
- Перекрытие 2 этажа -90%;
- Устройство сетей ТВС, теплокамеры -90%.

Согласно п/п 1.1, п. 1, Приложения № 6 к Соглашению от 21 марта 2019 года № 09/54, свои обязанности ООО «РГС ПАРТНЕР 3», касающиеся срока строительства, работы выполняются согласно графика производства работ.

Начальник отдела технадзора
МКУ «КСиА Пуровского района»

_____ В.Г. Парфенова

Уполномоченное лицо
ООО «РГС ПАРТНЕР 3»

_____ С.В. Никоноров